

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ULICI NÁDRAŽNÍ VE ŠTERNBERKU



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DATUM PODÁNÍ ŽÁDOSTI:	22.04.2016	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ INEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZVA Č. 15/2016 – INFARSTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY
VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE:	03.03.2017	
DOTAČNÍ TITUL	<u>Integrovaný regionální operační program (IROP)</u> <i>Prioritní osa PO 2</i> – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů <i>Specifický cíl 2.4</i> – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení	
STRUČNÝ POPIS:	Rekonstrukcí a dostavbou stávající budovy mateřské školy dojde k rozšíření kapacity tohoto zařízení o 28 dětí. Vznikne dostatečné zázemí pro děti a zaměstnance – 3 oddělení, každé pro 28 dětí, šatny, hygienické zázemí, výdejna jídla, pracovna vedení MŠ aj. Bude vybudován výtah pro zajištění bezbariérového přístupu do všech prostor školky. MŠ bude kompletně vybavena nábytkem, gastro vybavením a zabezpečovacím zařízením. Rekonstrukce zahrnuje i venkovní úpravy včetně nových plotů, přípojek a venkovních herních prvků	
ŽADATEL/PŘÍJEMCE:	Město Šternberk	
CELKOVÉ VÝDAJE NA PROJEKT:	26.237.787,00 Kč	
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU:	26.237.787,00 Kč	
DOTACE (85% PŘÍSPĚVEK UNIE, 5% NÁRODNÍ VEŘEJNÉ ZDROJE):	23.614.008,30 Kč	
AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU:	Projekt v realizaci	
TERMÍN ZAHÁJENÍ FYZICKÉ REALIZACE PROJEKTU:	05.05.2017	
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU:	30.09.2018	
ZHOTOVITEL STAVBY:	LINDAUR STAVBY s.r.o., Šternberk	

MŠ Nádražní před rekonstrukcí



MŠ Nádražní dle návrhu architektonické studie



Průběh realizace projektu:

I. Etapa (11.01.2016 - 30.09.2017)

22.04.2016 – Podání žádosti o dotaci – 15.výzva IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

11.1.2016 - 01.02.2016 – Výběrové řízení na zhotovitele stavby

07.04.2016 – Uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, LINDAUR STAVBY s.r.o.

03.03.2017 – vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (doručeno v systému MS 2014+ dne 22.03.2017)

březen 2017 – kontrola výběrového řízení na zhotovitele stavby ze strany CRR, Hradec Králové, Ing. Helena Mertová

22.03.2017 – Žádost o změnu (IROP) v návaznosti na aktualizaci realizačních termínů

05.04. 2017 – Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (po změně)

05.05.2017 – zahájení fyzické realizace projektu - předání staveniště zhotoviteli stavby (viz Zápis o předání staveniště ze dne 05.05.2017)

15.05.2017 – byl uzavřen Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, LINDAUR STAVBY s.r.o. (v souladu s kontrolou 1.-3.fáze VŘ 0001 došlo k úpravě Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby v čl.XII.9., kde byl upraven závazek spolufinancování projektu z IROP, a to formou dodatku č.1. ke smlouvě o dílo)

25.06.2017 – Žádost o změnu (IROP) – před uplynutím etapy stanovené při podání žádosti, bylo požádáno o změnu etap projektu a současně o změnu finančního plánu projektu. V této změně došlo ke sloučení 1. a 2. etapy projektu do jedné etapy, kdy tato etapa bude nově ukončena k 30. 9. 2017.

20.07.2017 – Konzultace IROP ve věci aktualizace stavebního rozpočtu

23.08.2017 - Žádost o změnu (IROP) - v rámci této žádosti o změnu bylo požádáno o změnu stavebního rozpočtu, který byl dopracován do úrovně prováděcí projektové dokumentace. Součástí této změny byl doložen nový/dopracovanější stavební rozpočet a také srovnávací rozpočet mezi rozpočtem studie a prováděcí dokumentace. Celková cena stavebních prací (rozpočtu) zůstala zachována.

25.09.2017 – Žádost o změnu (IROP) - v rámci této žádosti o změnu došlo k aktualizaci finančního plánu projektu. S touto změnou se váže i změna Ročního rozpočtu (Finanční plán byl aktualizován na základě skutečného čerpání výdajů v první etapě projektu v návaznosti na to, aby výdaje ve finančním plánu byly schodné s následnou žádostí o platbu)

30.09.2017 – Ukončení první etapy projektu, zpracování zprávy o realizaci a žádosti o platbu

II.Etapa (1.10.2017 – 30.06.2018)

27.10.2017 – poskytovateli dotace byla předložena I.zpráva o realizaci a žádost o platbu

08.11.2017 – 28.11.2017 – Výběrové řízení „Rozšíření kapacity MŠ na ulici Nádražní – vybavení“. Zakázka byla rozdělena na části A – dodávka vnitřního vybavení, B – dodávka venkovního vybavení, C – dodávka gastrotechnologie. Z důvodu doručení pouze jedné nabídky v části A, byla zakázka zrušena.

25.11.2017 – Žádost o změnu (IROP) - poskytovateli dotace byly předloženy dokumenty k dodatečným stavebním pracím k realizaci projektu v souladu s Obecnými pravidly IROP (jednalo se o dodatečné práce, které byly z pohledu dotace nezpůsobilé a budou hrazeny v celé výši z vlastních zdrojů). Současně příjemce předložil návrh dodatku č. 2, který obsahoval sumarizaci změn a souhrn cen.

22.12.2017 – 8.1.2018 Pozastavení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

15.01.2018 – 19.02.2018 – Výběrové řízení „Rozšíření kapacity MŠ na ulici Nádražní – vybavení (interiér)“, zakázka byla zrušena ze strany zadavatele, protože ve stanovené lhůtě byla zadavateli doručena nabídka pouze jediného dodavatele.

01.02.2018 - uzavření Kupní smlouvy, část C, dodávka gastrotechnologie, GASTRO MACH s.r.o.

6.2.2018 – 3.4.2018 Pozastavení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

08.02.2018 – na účet města byly připsána první část dotace ve výši 10.226.188,80 Kč

09.02.2018 - uzavření Kupní smlouvy, část B, dodávka venkovního vybavení, LINDAUR STAVBY s.r.o.

13.02.2018 - Žádost o změnu (IROP) - z důvodu prodloužení lhůty pro dokončení díla stavebních prací a na to navazující příslušnou fakturaci požádal příjemce o sloučení druhé a třetí etapy do jedné a tím i navazující úpravu finančního plánu projektu. Termín pro dokončení díla byl stanoven dle SoD do 30. 12. 2017. Následně byl prodloužen o 35 dní (Dodatek č.2 k SoD), skrz přerušení z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek byl termín pro dokončení díla stanoven do 20.04.2018. Fakturace ve výši 50 % ze sjednané ceny bude dle SoD uplatněna až po dokončení díla.

23.02.2018 – 15.03.2018 – Výběrové řízení „Rozšíření kapacity MŠ na ulici Nádražní – vybavení (interiér II)“, zakázka byla zrušena ze strany zadavatele, protože ve stanovené lhůtě byla zadavateli doručena nabídka pouze jediného dodavatele.

28.03.2018 – 26.04.2018 – Výběrové řízení „Rozšíření kapacity MŠ na ulici Nádražní – vybavení (interiér III)“, zakázka byla rozdělena na 5 samostatných částí.

23.04.2018 – uzavření Dodatku č.1 ke kupní smlouvě na dodávku gastrotechnologie, GASTRO MACH s.r.o., snížení původní hodnoty zakázky o méněpráce (nebyla realizovaná rolovací mříž)

23.4.2018 – předání provedeného díla – stavby MŠ Nádražní od zhotovitele

27.4.2018 – předání provedeného díla - dodávka Gastrotechnologie do MŠ Nádražní Šternberk

15.05.2018 – Žádost o změnu (IROP) - z důvodu opakovaného výběrového řízení na dodávky vybavení bylo nutné prodloužit termín realizace projektu a také rozdělit projekt na etapy. V rámci druhé etapy, která bude ukončena do 30.05.2018, budou ukončeny stavební práce a tyto výdaje se budou v rámci žádosti o platbu uplatňovat. Ve třetí etapě budou ukončeny veškeré dodávky plánované v projektu a etapa bude ukončena do 30.09.2018.

28.05.2018 – Žádost o změnu (IROP) - v rámci této žádosti o změnu došlo k aktualizaci finančního plánu projektu. S touto změnou se váže i změna Ročního rozpočtu (Finanční plán byl aktualizován na základě skutečného čerpání výdajů ve druhé etapě projektu v návaznosti na to, aby výdaje ve finančním plánu byly shodné s následnou žádostí o platbu)

Foto z průběhu realizace projektu:

I. ETAPA











2. ETAPA

































