

# ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ULICI NÁDRAŽNÍ VE ŠTERNBERKU



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

DATUM PODÁNÍ ŽÁDOSTI:	22.04.2016	MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ INEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZVA Č. 15/2016 – INFARSTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY
VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE:	03.03.2017	
DOTAČNÍ TITUL	<u>Integrovaný regionální operační program (IROP)</u> <i>Prioritní osa PO 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů</i> <i>Specifický cíl 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení</i>	
STRUČNÝ POPIS:	Rekonstrukcí a dostavbou stávající budovy mateřské školy dojde k rozšíření kapacity tohoto zařízení o 28 dětí. Vznikne dostatečné zázemí pro děti a zaměstnance – 3 oddělení, každé pro 28 dětí, šatny, hygienické zázemí, výdejna jídla, pracovní vedení MŠ aj. Bude vybudován výtah pro zajištění bezbariérového přístupu do všech prostor školky. MŠ bude kompletně vybavena nábytkem, gastro vybavením a zabezpečovacím zařízením. Rekonstrukce zahrnuje i venkovní úpravy včetně nových plotů, přípojek a venkovních herních prvků	
ŽADATEL/PŘÍJEMCE:	Město Šternberk	
CELKOVÉ VÝDAJE NA PROJEKT:	26.237.787,00 Kč	
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU:	26.237.787,00 Kč	
DOTACE (85% PŘÍSPĚVEK UNIE, 5% NÁRODNÍ VEŘEJNÉ ZDROJE):	23.614.008,30 Kč	
AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU:	Projekt v realizaci	
TERMÍN ZAHÁJENÍ FYZICKÉ REALIZACE PROJEKTU:	05.05.2017	
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU:	30.04.2018	
ZHOTOVITEL STAVBY:	LINDAUR STAVBY s.r.o., Šternberk	

**MŠ Nádražní před rekonstrukcí**



**MŠ Nádražní dle návrhu architektonické studie**



Průběh realizace projektu:

**22.04.2016 – Podání žádosti o dotaci – 15.výzva IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality**

11.1.2016 - 01.02.2016 – Výběrové řízení na zhotovitele stavby

07.04.2016 – Uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, LINDAUR STAVBY s.r.o.

03.03.2017 – vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (doručeno v systému MS 2014+ dne 22.03.2017)

březen 2017 – kontrola výběrového řízení na zhotovitele stavby ze strany CRR, Hradec Králové, Ing. Helena Mertová

22.03.2017 – Žádost o změnu (IROP) v návaznosti na aktualizaci realizačních termínů

05.04. 2017 – Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (po změně)

**05.05.2017 – zahájení fyzické realizace projektu - předání staveniště zhotoviteli stavby (viz Zápis o předání staveniště ze dne 05.05.2017)**

15.05.2017 – byl uzavřen Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, LINDAUR STAVBY s.r.o. (v souladu s kontrolou 1.-3.fáze VŘ 0001 došlo k úpravě Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby v čl.XII.9., kde byl upraven závazek spolufinancování projektu z IROP, a to formou dodatku č.1. ke smlouvě o dílo)

25.06.2017 – Žádost o změnu (IROP) – před uplynutím etapy stanovené při podání žádosti, bylo požádáno o změnu etap projektu a současně o změnu finančního plánu projektu. V této změně došlo ke sloučení 1. a 2. etapy projektu do jedné etapy, kdy tato etapa bude nově ukončena k 30. 9. 2017.

20.07.2017 – Konzultace IROP ve věci aktualizace stavebního rozpočtu

23.08.2017 - Žádost o změnu (IROP) - v rámci této žádosti o změnu bylo požádáno o změnu stavebního rozpočtu, který byl dopracován do úrovně prováděcí projektové dokumentace. Součástí této změny byl doložen nový/dopracovanější stavební rozpočet a také srovnávací rozpočet mezi rozpočtem studie a prováděcí dokumentace. Celková cena stavebních prací (rozpočtu) zůstala zachována.

25.09.2017 – Žádost o změnu (IROP) - v rámci této žádosti o změnu došlo k aktualizaci finančního plánu projektu. S touto změnou se váže i změna Ročního rozpočtu (Finanční plán byl aktualizován na základě skutečného čerpání výdajů v první etapě projektu v návaznosti na to, aby výdaje ve finančním plánu byly schodné s následnou žádostí o platbu)

**30.09.2017 – Ukončení první etapy projektu, zpracování zprávy o realizaci a žádosti o platbu**



Foto z průběhu realizace projektu:





















